

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية البليدة

بيان صحفي

جلسة الاستماع ليوم الأربعاء 08 جوان 2016

دائرة بوينان

دائرة بوقرة

تم يوم أمس 08 جوان 2016 عقد جلسة عمل لدراسة المشاريع التنموية لدائرتي بوعينان و بوقرة.

دائرة بوعينان:

بلغ عدد العمليات 125 عملية بغلاف مالي إجمالي وصل إلى 1,1 مليار دج موزع حسب طبيعة البرامج كما يلي:

- 462,2 مليون دج ليغطي 29 عملية مسجلة بعنوان البرامج البلدية للتنمية (PCD) إستهلك منه 76,40 مليون دج ما يقارب نسبة 17% .
- 28,8 مليون دج ليغطي 04 عمليات مسجلة بعنوان ميزانية الولاية (BW) إستهلك منه 1,7 مليون دج ما يقارب نسبة 6% .
- 21,8 مليون دج ليغطي 03 عمليات مسجلة بعنوان الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقاً إستهلك منه 10,2 مليون دج ما يقارب نسبة 47% .
- 46 مليون دج ليغطي 03 عمليات مسجلة بعنوان المنشآت المدرسية غير منطلقة.
- 586,7 مليون دج ليغطي 86 عملية مسجلة بعنوان ميزانية البلدية (BC) إستهلك منه 54,2 مليون دج ما يقارب نسبة 10% .

التحليل الأولي للعرض المقدم يُبين عدم تجسيد المشاريع مقارنة بالاستهلاكات الحاصلة التي لا تتعدى في مجملها 142,5 مليون دج مُسجلة نسبة لا تفوق 13% مما يوحي ضمناً بجرمان المواطن من الخدمات القاعدية .

و تداركاً لهذه الوضعية شدد السيد الوالي على ضرورة التعجيل بالإسراع في إطلاق جميع المشاريع المتأخرة في أقرب الآجال وذلك قبل الفاتح من سبتمبر 2016، على أن يتم عقد لقاءات دورية ، مرة على الأقل في الأسبوع ، للوقوف على مدى تقدم المشاريع ، و بذلك تطهير مدونة عمليات الاستثمار العمومي خاصة المشاريع التي تقدم خدمات نوعية مباشرة للمواطن .

بالنسبة لدائرة بوقرة :تحتوي مدونة الاستثمار على 212 عملية موزعة كالتالي :

- 08 عمليات المتعلقة بالبنائات المدرسية برخصة برنامج إجمالية مقدرة بـ 140 مليون دج تم استهلاك نسبة 41% ما يعادل مبلغ 64 مليون دج تم الانتهاء من 04 منها ، و عملية واحدة غير منطلقة و الباقي طور الانجاز

- 31 عملية في إطار مشاريع المخطط البلدي للتنمية (PCD) بمبلغ 399 مليون دج ، إستهلك منه 151 مليون دج ما يقارب نسبة 36,8% منها 22 عملية طور الانجاز ، 08 عمليات مغلقة و عملية واحدة (01) غير منطلقة.
 - 13 عملية بعنوان ميزانية الولاية BW بغلاف مالي إجمالي مقدر بـ 178 مليون دج تم إستهلاك مبلغ 84 مليون دج ما يعادل نسبة 47% ، قد تم الانتهاء من 09 عمليات و هي طور إجراءات الغلق ، في حين نجد عمليتين (02) طور الانجاز و عمليتين (02) لم تنطلق بعد.
 - 07 عمليات ممولة من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية ex FCCL كلها منتهية ، بغلاف مالي 32 مليون دج المستهلك منه بلغ 28,9 مليون دج بنسبة 92,4%.
 - 153 مشروع في ميزانية البلدية BC: برخصة برنامج إجمالية فاقت 858 مليون دج تم استهلاك منه 15,39% منها 26 عملية منتهية ، 32 طور الانجاز و 95 غير منطلقة.
- بعد النقاش الجاد الذي دار بين مختلف الأعضاء الحاضرين في هذه الجلسة ، ابدى السيد الوالي ارتياحه لتحكم دائرة بوقرة في مشاريعها التنموية التي تهدف إلى توفير إطار معيشي أحسن للمواطنين كما دعى كافة مسؤولين و إطارات الدائرة و البلديات بذل المزيد من الجهود.